



CITTÀ DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO
VIALE DE GASPERI 124, COD. FISC. E PARTITA IVA 00360140446

**LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON
ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEL POLO SCOLATICO DI VIA
FERRI 2° STRALCIO: ADEGUAMENTO SISMICO E
FUNZIONALE – PALESTRA E CORPO
SPOGLIATOI**

Data MAGGIO 2020	PROGETTO ESECUTIVO	ELABORATO
Scala	CRONOPROGRAMMA	15

GRUPPO INTERNO DI PROGETTAZIONE:

Ing. Marco Cicchi

Settore LL.PP. Manutenzione e Gestione del Patrimonio

Geom. Luigi Montini

Settore LL.PP. Manutenzione e Gestione del Patrimonio

Progettazioni specialistiche

Progettista Strutturale :
Prof. Ing. Luigino Dezi

SEITEC srl - Via di Passo Varano 306/B - 60131 ANCONA



Il Responsabile Unico del
Procedimento

Ing. Marco Cicchi

Visto : Il Dirigente del Settore

**LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON
ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEL POLO SCOLATICO DI VIA FERRI 2°
STRALCIO: ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE
– PALESTRA E CORPO SPOGLIATOI**

CRONOPROGRAMMA LAVORI – DURATA CANTIERE

N.ORD.	LAVORAZIONE	GIORNI LAV.
	<u>OPERE EDILI</u>	
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	2
2	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	5
3	TAGLI MURATURA	5
4	SCAVI ESTERNI	3
5	PREPARAZIONE CASSERATURE, CORDOLI ECC..	10
6	CARPENTERIA METALLICA , PIASTRE ECC...	20
7	PREPARAZIONE MASSETTI E SCARICHI WC	10
8	CAPPOTTO ESTERNO COMPRESO PONTEGGI	15
9	SCOSSALINE, PLUVIALI, ECC....	4
10	RIPRESA INTONACI INTERNI/ESTERNI	2
11	CONTROSOFFITTI, PARETI CARTONGESSO ECC.	15
12	POSA IN OPERA SOGLIE	2
13	INFISSI ESTERNI – POSA IN OPERA	5
14	INFISSI INTERNI E SANITARI BAGNO	5
15	RIMOZIONE IMPIANTI ESISTENTI	5
16	TRACCE E POSA TUBAZIONI IMPIANTI	5
17	TINTEGGIATURE INTERNE	5
18	OPERE DI FINITURA, PULIZIA, ECC...	2
		120
	PARI A N. SETTIMANE LAVORATIVE	24
	GIORNI CONSECUTIVI LAVORATIVI	168
	<u>GIORNI SFAVOREVOLI, FESTIVITA', ECC....</u>	12
	<u>DURATA COMPLESSIVA VALUTATA</u>	180

DURATA LAVORI

180 GIORNI

(CONSIDERANDO I WEEK END E LE FESTIVITA')

**LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLATICO DI VIA FERRI 2°
STRALCIO: ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE – PALESTRA E CORPO SPOGLIATOI**

CRONOPROGRAMMA LAVORI – DURATA CANTIERE

LAVORAZIONE	SETT.1-2	SETT.3-4	SETT.5-6	SETT.7-8	SETT.9-10	SETT.11-12	SETT.13-14	SETT.15-16	SETT.17-18	SETT.19-20	SETT.21-22	SETT.23-24
<i>OPERE EDILI</i>												
ALLESTIMENTO CANTIERE , RECINZIONI, ECC...	■											
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, ECC...	■	■										
REALIZZAZIONE OPERE ESTERNE, SCAVI, ECC...		■	■									
OPERE DI MURATURA , TAGLI ECC...			■									
OPERE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO			■	■	■							
OPERE IN ACCIAIO DA CARPENTERIA (RINFORZI STRUTTURALI)				■	■	■						
OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (CAPPOTTO)						■	■	■				
IMPIANTO IDRICO SANITARIO WC – ALLACCI SCARICHI								■				
PARETI DIVISORIE , SOGLIE, ECC..								■	■			
CARTONGESSI E CONTROSOFFITTI								■	■	■		
POSA INFISSI INTERNI ED ESTERNI											■	
TINTEGGIATURE INTERNE											■	■
OPERE FINITURA E PULIZIA FINALE												■

DURATA LAVORI

24 SETTIMANE = 180 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI